

湖南南方会计师事务所有限责任公司

HUNAN SOUTHEM ACCOUNTING NETWORKS AND ASSOCIATIONS CO., LTD

邵阳市双拥路宝庆府邸·馨园三栋一单元二楼 电话0739-5311268

湘南绩评字[2023]028号

邵阳市双清区光伏电站建设专项资金 绩效评价报告

为加强专项资金管理，全面提高财政资源配置效率，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，根据双清区财政局开展2023年度财政绩效评价工作安排，湖南南方会计师事务所针对邵阳市双清区光伏电站建设专项资金（以下简称本项目）制定了全套评价指标，并经双清区财政局审定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本项目资金使用进行绩效评价，经过定量评价和定性评价，形成综合评价结论。

现将评价情况及评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项背景

十八大以来，国家能源局在国务院扶贫办的指导下，结合能源产业特点，积极探索发展光伏扶贫模式。2014年，启动了光伏扶贫试点工作。2016年3月，会同国家发展改革委、国务院扶贫办等联合印发了《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》，光伏扶贫在全国全面展开。

近年来，光伏扶贫项目在农村地区得到广泛推广和应用。这是受到国家“扶贫先扶智、智先扶志、志先扶信、信先扶贫”的政策指导和可再生能源发展战略的影响。光伏扶贫项目通过光伏发电，为农民提供增加收入的机会，有效推动了农村地区的经济发展和脱贫攻坚工作。

（二）项目基本情况

双清区，位于湖南省邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。因宝庆名景“双江秋月”点缀其间而得名，土地总面积137.07平方公里，辖1个乡、2个镇、9个街道，自然地理条件优越，四季分明，气候适宜，光照充足。境内山地丘陵地貌多，农村道路配套建设合理，通行条件优良，非常适宜利用荒地建设小规模光伏电站。

2022年9月，双清区委实施乡村振兴战略领导小组下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划，区级财政专项衔接

资金 500 万元，其中光伏发电项目 6 个，项目资金 270 万元。本次评价范围是双清区火车站乡前进村、杨柳村和白云村的三个光伏电站项目，项目金额各 50 万元，合计 150 万元。

(三) 项目单位情况

本项目实施单位为双清区火车站乡前进村、杨柳村和白云村。前进村位于双清区火车站乡北部，辖区现有 18 个村民小组，全村总面积约 1.6 平方公里，515 户，集体经济成员为 1686 人。

杨柳村位于双清区火车站乡北面，距乡政府所在地 3 公里，地处丘陵地带，总面积 4.3 平方公里，共有 16 个自然院落，22 个村民小组、788 户 2232 人。

白云村坐落于双清区火车站乡西北方向，辖区现有 15 个村民小组，共 579 户，集体经济成员为 1620 人。

(四) 项目绩效目标

本项目利用火车站乡三个村的农村荒山，以财政补助资金作为项目资本金，建设三个设计装机容量为 100KW_p 的光伏电站。具体产出指标如下：2022 年完成 3 个装机容量为 100KW_p 的光伏电站，投产后年发电 28.5 万 KW/h；每村集体年增收入 5 万元，1882 户家庭受益；电站使用寿命 25 年，建设成本控制在 150 万元以内，村民满意率 100%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价依据

与本项目有关的绩效评价政策制度主要有：《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、国家能源局和国务院扶贫办《光伏扶贫电站管理办法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省乡镇财政管理条例》《双清区财政专项扶贫资金管理办法》《双清区村级财务管理办法（试行）》等相关法律及文件。

其他评价依据有：政府会计制度、项目资金的指标文件、预算执行和项目运行的有关材料等；项目单位自查材料；项目资金收支凭证、账簿、合同等。

（二）绩效评价主要内容

1、项目决策方面。项目立项政策背景、项目立项批复情况，符合行业政策法规情况，项目绩效目标编制情况，项目预算资金与绩效目标吻合度情况等。

2、过程管理方面。项目资金收入到位情况，资金支出情况，资金管理、制度制定及执行，项目组织管理情况、项目实施情况等。

3、项目产出方面。项目产出数量情况，项目产出质量状况，项目产出时效情况，项目支出成本节约情况等。

4、**项目绩效方面**。项目实现的经济效益、社会效益、生态效益情况，项目可持续影响情况，项目受益和服务对象的满意度情况等。

(三) 项目绩效评价指标设计

本项目属于政府公益项目，由财政资金全额投入，主要用于建设村级光伏扶贫电站的建设。针对本项目具体情况，设计项目资金绩效评价指标体系如下：

1、项目决策(共 15 分)

项目决策评价包括 5 个维度：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。每个评价维度的分值设置均为 3 分。

2、过程管理(共 28 分)

过程管理评价包括 7 个维度：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目运行监控、自评规范性与整改及时性。根据指标重要度分别设置不同权重分，分值设置为 3-6 分。

3、项目产出(共 30 分)

项目产出评价包括 4 个维度：实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。根据指标重要度分别设置不同权重分，分值设置为 5-10 分。

4、项目效益(共 27 分)

项目效益评价包括 4 个维度：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。根据指标重要度分别设置不同权重分，分值设置为 5-7 分。

三、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况

2022 年 9 月，双清区财政局下达 2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000000 元，其中火车站乡前进村、杨柳村和白云村各到位项目资金 500,000 元。资金到位率 100%。资金到位详情见下表：

双清区光伏电站建设项目资金到位情况表

金额单位：元

下达时间	指标类型	预算单位	指标用途	指标金额	备注
2022-09	区本级指标	火车站乡前进村	项目支出	500,000	
2022-09	区本级指标	火车站乡杨柳村	项目支出	500,000	
2022-09	区本级指标	火车站乡白云村	项目支出	500,000	
合计				1,500,000	

（二）资金使用情况

本专项资金用于支付火车站乡前进村、杨柳村和白云村村级光伏电站项目建设，具体包括支付光伏组件及辅助材料购置款、工程款及勘察设计等费用。截止至 2023 年 10 月，除预留部分质

保金外，已支付全部工程款，合计支付项目资金 1,454,676.80 元，预算执行率 96.98%。其中前进村支付项目资金 483,898 元，预算执行率 96.78%；杨柳村支付项目资金 484899.40 元，预算执行率 96.98%，白云村支付项目资金 485,879.40 元，预算执行率 97.18%。

（三）资金管理情况。双清区政府制定了《双清区财政专项扶贫资金管理办法》，财政专项扶贫资金的管理和使用应遵循科学精准、规范高效、权责匹配、客观公正、公开透明的原则，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡系统相衔接，确保扶贫资金惠及贫困人口。资金专户储存，专账核算，专款专用。双清区财政局制定了《双清区村级财务管理办法（试行）》。管理办法明确了分村设置村级银行账户，村级集体资金由代理核算中心统一管理，分村建账，实行电算化核算。

1、先施工后支付，审核公示后拨付项目资金。项目资金申报流程为：村级组织审核公示→村监委会签署意见→乡农办签署意见→乡分管农业领导审批→支付款项。

2、项目资金专款专用。本项目为村级光伏电站专项建设资金，经逐笔检查、核对支出，项目支出符合本专项资金使用范围，资金使用合规率 100%。

3、项目资金实行专户核算。专项资金支出通过“在建工程-工程建设-建筑安装成本-光伏发电项目”核算，专项支出信息与本级经费支出容易区分，便于统计、查询和了解支付进度。

四、项目运行管理情况

（一）项目组织情况。

1、**领会政策，高度重视。**火车站乡和各村在收到项目资金后，加强项目启动前期准备，尽快促进项目落地。

2、**召开各级会议，广泛宣传发动。**一是召开村党组织项目建设提议会，由村党总支提议新建村级光伏电站，并经现场表决，同意提交村支两委商议；二是召开村支两委光伏电站建设商议会，委员们发表项目建设意见，集体讨论后表决同意项目建设后，提交村党员大会审议；三是召开各村全体党员审议会，由全体党员审议项目建设规模、所需资金、权益分配等事项，审议通过后提交村民代表大会决议；四是召开项目建设决议会，研究讨论后形成决议经村务监督委员会审查后，在村务公开栏公示。

（二）项目实施情况

1、**项目制定了简单的实施方案。**项目采用总价承包方式建设，项目单位分别制定了前进村、杨柳村和白云村光伏电站建设项目实施方案，主要内容包括项目概况、施工内容、项目概算、建设时限、施工质量、预期效益等。实施方案内容全面科学，安排部署到位，工作流程合规。

2、**项目实施的关键步骤均有村级公示。**项目建设前期召开了村民代表会议，形成了会议决议并在村务公开栏公示；各村制定的项目实施方案、受益对象和项目绩效目标进行了公示；光伏电

站建设项目招标内容进行了公示；招标结束后对建设单位进行了公示；项目实施情况公之于众。

3、项目组织实施流程合规。2022年11月，项目按规定组织了可行性研究并出具可研报告；双清区农业农村局编制了项目招标控制价，报送双清区财政局审核，12月，双清区财政投资评审中心出具审定招标控制价；12月组织政府采购流程，邵阳市恒峰科技有限公司、湖南众创品源信息技术有限公司和邵阳青昆网络科技有限公司三家公司报名应标，项目由邵阳青昆网络科技有限公司中标；项目施工单位与项目各村分别签订了项目合同，约定了项目工期、价款、工程质量、售后服务及双方责任义务等内容，但合同书均无签署时间。

4、严格竣工验收。2023年3月28日，组织了项目竣工验收，村理财小组、村民代表、村乡负责人在项目验收单上签字。项目质量管理与控制工作一般，经评价组查看，未发现项目施工质量检查、考核检验等痕迹材料。

五、项目产出与绩效分析

（一）项目产出分析

本专项资金到位1,500,000元，实际支出1,454,676.80元，预算执行率96.98%。项目开工和竣工有所滞后，2023年1月开工建设，3月完成竣工验收，建成前进村、杨柳村和白云村村级光伏电站各一座。

(二) 项目绩效分析

前进村、杨柳村和白云村村级光伏电站建设成本约 150 万元，投入运行后，预计可连续发电 25 年，投产后年发电 28.5 万 KW/h；每个村集体年增收入 50000 元，1882 户家庭受益，取得较好的经济效益。项目于 2023 年 3 月并网发电，至 9 月半年内取得售电收入 75348 元。同时，光伏发电作为一种可再生能源形式，对环境保护和减少碳排放起到了积极的作用。光伏发电利用太阳能转化为电能，无需燃烧化石燃料，因此不会产生二氧化碳等温室气体。光伏发电不仅减少了空气污染和温室效应，还有利于减少对传统能源的依赖，推动清洁能源的发展。从长远来看，光伏发电对于环境保护和可持续发展具有重要意义。

六、评价结论及评分简析

(一) 评价结论

双清区火车站乡前进村、杨柳村和白云村村级光伏电站项目属于国家、省市财政政策支持范围，具有较强的政策性、公益性，本项目惠及农村，促进农业生产发展和乡村振兴。项目立项依据充分，立项程序规范；预算编制科学，资金到位时效一般；支出管理较严，预算执行率控制好；项目建设程序执行到位，过程公示较完整。项目运行产生了较好的经济效益和社会效益，对农村生态恢复也有意义，取得了农村群众较高的满意度。

通过对项目决策、过程、产出、效益四个维度的评分，本项目得分 86.87 分，评级为“良”，具体评分情况详见附件 1。

(二) 指标评分

1、项目决策部分

本项目符合国家法律法规、相关政策，立项程序合规；本项目有绩效目标，绩效指标设置不完整、不合理，扣 2 分；项目预算专项费用为 150 万元，与项目计划吻合。项目决策部分共 15 分，扣 2 分，实际得分 13 分。

2、过程管理部分

根据项目实施计划，应到位项目资金为 150 万元，实际到位资金为 150 万元，资金到位率为 100%，到位时间有所滞后；项目预算执行率为 96.98%，扣 0.06 分；项目制定了财务管理制度和专项资金管理办法，原始凭证齐全，资金使用审批手续到位，但工程管理制度缺失，扣 1 分；项目制度执行有效，项目资料较齐全，保管完好；项目单位制定了项目实施方案，未发现工程质量检查、检测痕迹材料，扣 1 分；项目单位开展了绩效自评，自评内容不完整，无项目运行经验总结、存在问题及改进建议，扣 2 分。过程管理评价指标总分共 28 分，评价扣分 4.06 分，本大项评价得分 23.94 分。

3、项目产出部分

本项目建成 100KW 村级光伏电站 3 座，计划完成率 100%；项目竣工后经村、乡验收合格，产出质量达标率 100%，经评价组现场查看，白云村光伏电站运行维护不及时，电站内杂草杂树多，

部分杂树已覆盖光伏板，影响发电，扣 2 分；项目 2023 年 3 月竣工验收，竣工不及时，扣 3 分；产出成本控制好，未超预算。本大项总分 30 分，评价扣分 5 分，评价得分 25 分。

4、项目效益部分

项目运行所产生的社会效益、经济效益和生态效益显著；促进了双清区农业农村发展，项目运行时间长，具有持续性；服务对象满意度为 99.11%，扣 0.07 分。本大项总分 25 分，评价扣分 0.07 分，评价得分 24.93 分。

七、评价发现的问题

（一）绩效管理松懈。项目单位编制了项目实施方案，编制的绩效目标不完整，无产出成本、生态效益指标；部分绩效指标设置不合理，如可持续影响指标中的电站使用年限为 ≥ 10 年，指标值设置过低，与实际不符（可研报告中电站运行年限为 25 年）。后续绩效评价工作考核困难。项目单位组织了项目绩效自评工作，自评报告内容不完整，无存在的问题及整改建议。

（二）项目过程管理方面存在的问题

1、管理制度不齐全。项目工程管理制度缺乏。

2、项目建设检查监督无痕迹材料。因项目投资小，本项目建设未安排监理单位监督，由项目单位进行质量跟踪，但未发现有工程质量检查、监督以及返工整改痕迹材料。

(三) 项目产出方面存在的问题

1、**项目建设逾期完工。**本项目 2023 年 1 月正式开工建设，3 月 28 日竣工验收，比项目建设设施方案确定的完工时间晚了三个月。

2、**白云村光伏电站运行维护不到位。**白云村光伏电站内杂树杂草丛生，部分树枝从光伏板间隙中伸出，影响光伏板采光并带来一定安全隐患。

八、相关意见及建议

(一) 增强绩效管理意识，提升绩效管理水平。学习并领会《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和各级财政部门对预算绩效管理的制度规定，严格按照绩效管理有关要求，做好绩效管理目标申报、自评、公开等各个环节的工作，落实绩效管理部门主体责任。勤于学习，提升素质，科学编制预算绩效目标，客观检视绩效管理不足之处，采取措施加以提高。

(二) 建立健全各项制度，切实加强项目管理。完整可行的规章制度是规范管理的基础，根据单位实际情况和工作需要，建立健全各项规章制度，有效堵塞漏洞，合理纠正偏差。组织专人落实项目管理，把质量和进度要求传递到施工方，督促采取措施及时落实。

(三) 调整项目进度，及时检查维护。一是制定完善可行的项目实施方案。以项目实际情况为基础，制定明确、实用的详细

计划，并将全面性、可操作性、可衡量性融入进度计划中。二是分阶段落实任务。加强项目跟踪与督导，针对进度滞后的项目任务，将任务进行分解，增加力量推进，有效预防滞后情况发生。三是强化惩处机制。对签订项目作业责任状的对象，一旦发现进度滞后，及时跟进整改，并建立问责机制。四是安排专人定期到光伏电站巡检，清除杂树杂草，确保电站正常运行。

附件：1、邵阳市双清区光伏电站建设项目资金绩效评价指标评分表

2、湖南南方会计师事务所注册会计师资质证书复印件

3、湖南南方会计师事务所营业执照复印件

湖南南方会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年11月12日

附件一

邵阳市双清区光伏电站建设项目资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
决策 15	项目决策过程 6	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目审批文件、手续是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
	绩效目标 6	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
决策		绩效指标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
	资金投入3分	预算编制科学性	3分	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③项目申请资金额度是否与实际需要匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
过程 28	资金管理 12分	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。 该项得分=资金到位率×3分	3
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②资金支出与项目进度匹配度=（预算执行率/项目完工	2.94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
					率) ×100%。 该项得分=预算执行率×3 分	
		资金使用合规性	6分	是否制定了资金财务管理制度,项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否制定了具体的资金财务管理办法; ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定,是否对资金收支、成本进行专账核算; ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ④是否严格按照项目资金用途或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①-③每出现一起不符合要求扣1分,④-⑤每出现一起不符合要求扣6分。	6
	项目实施12分	管理制度健全性	3分	项目管理制度建设执行情况,用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①项目运行管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整; ②项目管理制度是否有效执行。 以上每出现一起不符合要求扣1分,扣完为止。	2
制度执行有效性		6分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目资料齐全并及时归档。 以上每出现一起不符合要求扣1分,扣完为止。	6	
项目		3分	项目是否按实施计划执行,是否进行项目调整,是否有相应	评价要点: ①是否编制科学合理的项目	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
		运行监控		的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、考核检验等必需的控制措施或手段； 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	
过程	绩效评价4分	自评规范性整改及时性	4分	项目年度运营终了是否做出全面客观的自评，对存在问题客观分析并及时整改。	①项目单位是否进行了项目支出绩效自评； ②项目绩效自评报告是否内容全面，结论客观科学，存在的问题是否得到及时整改完善。 以上每出现一起不符合要求扣2分，扣完为止。	2
产出	产出数量10分	实际完成率	10分	项目实施的 实际产出数量 与 计划产出数量 的比率，用于反映和考核项目 产出数量 目标的实现程度。	评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际完成率=100%，计10分； <70%，不计分；介于二者之间的，按照实际完成率计算分值。	10
	产出质量10分	质量达标率	10分	项目实施的 质量达标产出数量 与 实际产出数量 的比率，用于反映和考核项目 产出质量 目标的实现程度。	评价要点： 综合质量达标率=100%，计10分； <70%，不计分；介于二者之间的，按照实际完成率计算分值。	8
产出	产出时效5分	完成及时性	5分	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目 产出时效 目标的实现程度。	实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 每延迟一个月，扣1分，扣完为止	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
	产出成本 5分	成本节约率	5分	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目建设成本节约程度。	建设成本完成率=实际建设成本/计划成本×100%。 建设成本完成率≤100%,计5分; ≤105%,计3分; ≤110%,计1分; ≥110%,不得分。	5
效益 27	项目效益 27分	经济效益	5分	用以反映和考核项目实施带来的经济效益实现情况。	项目实施是否给所在村集体和农民带来经济效益,根据项目实施产生的经济效益大小计分,效益显著、较大、一般、较小、不明显,分别计5分、4分、3分、2分、1分。	5
		社会效益	5分	用以反映和考核项目实施带来的社会效益实现情况。	项目实施是否有利于脱贫攻坚,是否有利于农村社会稳定和谐。根据项目实施产生的社会效益大小计分,效益显著、较大、一般、较小、不明显,分别计5分、4分、3分、2分、1分。	5
		生态效益	5分	项目实施对生态环境、节能减排、百姓健康所带来的直接或间接影响情况。	项目实施是否做到提升生态环境质量;是否做到提升百姓健康质量,促进社会和谐。根据项目的实施产生的效益计分,效益显著、较大、一般、较小、无效益,分别计5分、4分、3分、2分、0分。	5
		可持续影响	5分	用以反映项目支持国家乡村振兴战略发展战略、促进邵阳双清区城乡均衡发展等情况	项目支持国家乡村振兴战略、促进邵阳双清区城乡均衡发展,影响深远,融合、推动邵阳十四五规划发展的,计5分,在项目实施过程在发生影响发展的事件、事故,致邵阳经济发展受影响或制约的,每发生一起扣1	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
					分，扣完为止。	
		服务对象满意度	7分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，本项目中是指实施项目建设的受惠家庭。一般采用社会调查的方式(不少于30份)。该项得分=满意率×7分。	6.93
		合计	100			86.87