

# 湖南南方会计师事务所有限责任公司

HUNAN SOUTHEM ACCOUNTING NETWORKS AND ASSOCIATIATIONS CO., LTD

邵阳市双拥路宝庆府邸·馨园三栋一单元二楼 电话0739-5311268

湘南绩评字[2023]032号

## 双清区 2022 年农村公路提质改造项目资金 绩效评价报告

为加强专项资金管理，全面提高财政资金使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，根据邵阳市双清区财政局关于开展财政重点绩效评价工作的部署，湖南南方会计师事务所针对邵阳市双清区 2022 年农村公路提质改造项目资金（以下简称本项目）制定了全套评价指标，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本项目资金使用进行绩效评价，经过定量评价和定性评价，形成综合评价结论。

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目立项情况

“要想富，先修路”已成为广大基层工作者和农民群众的共

识，农村公路建设一直是各地区着力改善的重点项目之一。党的十八大以来，习近平总书记对农村公路建设高度重视，多次作出重要指示，要求建好、管好、护好、运营好农村公路。交通运输部等部门和各级党委政府认真贯彻落实习近平重要指示精神，扎实推进“四好农村路”建设并取得明显成效。

邵阳市双清区深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神，不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，根据省、市相关文件精神，决定在“十三五”全面完成农村道路畅通工程和扩面延伸工程基础上，实施农村公路提质改造工程。2022年度农村公路提质改造内容主要是：窄路拓宽改造、破损路面修复、增置安保设施、铺设沥青混凝土路面等。通过对农村公路进行改造，提升公路的通行能力和质量，解决交通拥堵问题，让农民的出行更加畅通无阻，使农村公路成为农民的产业路、致富路和幸福路，为农村地区的发展提供坚实的交通支撑。

本项目设计路线全长 3.095km。含 3 条支线：1、C038 线，全长 1.155km；2、C063 线，全长 1.19km；3、杨柳-春风线，全长 0.75km。行车道宽度 5.0m(加宽宽度 0.5-1.5m)，土路肩宽度 2x0.5m，本项目全线按四级公路标准设计。路面结构：换板路段及道路加宽路段：4cm 厚细粒式沥青砼(AC-13C 级配) + 乳化沥青粘层 + 5cm 厚中粒式沥青砼(AC-16C 级配) + 1cm 乳化沥青封层 + 透层 + 22cm 厚 C30 水泥混凝土面层 + 10cm 级配碎石基层。全线共设置波形梁护栏 324m。

本项目由湖南正旺项目管理有限责任公司审核工程招标控制价，项目送审招标控制价为 3,794,131 元，审定招标控制价为 3,664,551 元。

本项目建设单位为邵阳市双清区交通运输局，施工单位为邵阳广发建设有限公司，监理单位为湖南省建设工程项目管理咨询有限公司。项目计划开工时间为 2022 年 8 月 1 日，2022 年 11 月 1 日前竣工。

## **(二) 项目资金使用管理情况。**

1、**资金到位情况。**财政部门未单独下达本项目预算。

2、**项目制度建设。**项目单位制定了财务管理制度和交通建设管理办法，采取“县道以上公路区管、乡道乡管、村道村管”的分级管理体制，实行项目法人制和招标投标制，落实政府监督、项目法人管理、社会监理、施工企业自检四级质量保证体系，由项目法人依法、依规、按程序实施完成已列入年度计划的交通建设项目。

交通建设管理办法从项目管理职责、项目规划、计划管理、施工图审查批复、招投标管理、工程变更与计量管理、工程试验检测管理、工程技术与质量管理、资金使用管理、廉政建设管理等九个方面做出了详细规定，内容全面完整、程序规范、可操作性强。如规定重大工程变更审批程序为业主提出→与监理、承包人三方讨论三个以上比较方案→报市交通运输局、并组织专家评审→专家确认推荐方案→报省公路管理局→报省交通运输厅→监理处签发《工程变更令》；规定承包人必须严格按照设计文件和施工工艺要求组织施工，不得随意更改设计或缩减工艺流程，如果确实需要更改设计，必须按省厅有关工程项目管理的相关规定申报批准。

**3、项目资金使用。**（1）项目资金未开设专户，资金收支通过部门经费户实施，未发现“小金库”、账外设账等违规违法现象。（2）项目支出与部门经费支出分开核算。本项目资金支出全部通过“事业支出-财政拨款支出-项目支出-其他资本性支出-公路养护”核算，并进行项目辅助，便于项目资金支出明细账查询。（3）支付审批手续较到位。一是参与项目管理的有关人员均把关签字，确认项目工程的真实性、工程进度与款项支付的相关性；二是按照单位审批流程，依次由经办人、证明人提供开支依据并签字→分管局领导签字→分管财务局领导签字→局长审批→分管副区长审批→财务报销或支付；三是入账原始资料不充分，仅附支付回单、发票、合同和公司资质，无项目资金支付审批表、项目工程量清单等资料。

**4、项目资金投向。**2022年12月开始支付项目费用，至2023年10月共支付项目资金160万元，汇总整理分类支出如下：

支付时间	使用指标	支付项目	支出金额(元)
2022-12-14	邵财预〔2022〕54号	工程款	500,000
2023-01-18	邵财建指〔2022〕0027号	工程款	30,000
2023-01-18	邵财预〔2022〕0001号	工程款	470,000
2023-01-18	邵财建指〔2022〕0029号	工程款	500,000
2023-06-28	邵财预〔2023〕031号	工程款	100,000
合计			1,600,000

以上支出均为项目工程款，支付进度较为缓慢，项目工程于2022年12月完工，2023年6月，项目单位委托衡阳市公路工程试验检测

中心对沥青混凝土路面和道路交通安全设施开展抽样检测，检测结果质量基本合格，目前尚未组织项目验收，但已投入运行，项目工程决算审计正在进行中。

**5、项目组织实施过程。**根据 2022 年度工作计划，项目单位决定启动双清区农村公路提质改造项目建设，报请双清区支付批准。2022 年初，项目由双清区农村公路管理所做出施工图设计，报经项目单位审批，同意项目设计方案。同时项目单位做好项目招标准备。5 月双清区财政投资评审中心完成项目招标审定控制价，并审定招标控制价为 3,664,551 元，湖南国金项目管理咨询有限公司启动招标程序。项目采用竞争性磋商采购方式，经评审专家评议推荐产生邵阳优胜工程建设有限公司、邵阳广发建设有限公司、湖南嘉英城市建设有限公司、湖南鼎旺建设有限公司、湖南雄丰建筑工程有限公司和湖南达谊路桥工程有限公司六家供应商。经评标委员会评审，以 3,482,995 元报价由邵阳广发建设有限公司中标，7 月 28 日签发成交通知书。

2022 年 7 月，项目单位与邵阳广发建设有限公司签订施工合同，约定项目 8 月 1 日开工，11 月 1 日竣工。8 月签订项目工程监理合同，委托湖南省建设工程项目管理咨询有限公司对项目进行监理。项目单位、监理单位、施工单位三方一起进行了技术交底等工作衔接，各单位根据项目需要组织精干力量，进行了合理分工，明确了职权职责。项目开工后，项目单位根据相关法规和合同条款，充分赋予监理单位在工程质量的监督、检验权。三方单位定期聚集召开工作例会，总结工作，指出不足，完善整改措施。监理单位发现问题及时通知施工单位整改，登记隐患台账通过三方共同努力，目前项目已完工，并交付使用。

**（三）项目绩效目标。**项目单位未编制预算绩效目标，根据项目招标工程量清单及项目施工合同等资料，将项目主要工作任务归纳为以下绩效指标：

**产出数量：**路线全长 3.095km。拓宽原 3.5m-4.5m 公路路面统一至 5m 行车道宽度 5.0m(加宽宽度 0.5-1.5m)，并在水泥混凝土上铺设沥青；上路肩宽度 2x0.5m；急弯处设置波形梁护栏共 324m。

**产出质量：**本项目全线按四级公路标准设计，项目建设技术指标应符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格。

**产出时效：**项目实施时间为 3 个月。2022 年 8 月 1 日开工，2022 年 11 月 1 日前完工。

**产出成本：**3,482,995 元（合同价）。

**项目效益：**通过对农村公路进行改造，提升公路的通行能力和安全水平，解决交通拥堵问题，让沿线居民的出行更加畅通无阻，使农村公路成为农民的产业路、致富路和幸福路，为农村地区的发展提供坚实的交通支撑。

#### **（四）项目绩效目标完成情况。**

截止 2023 年 9 月，项目共支付工程款 1,600,000 元，预算完成率为 44.68%，项目于 2022 年 12 月基本完工、年后投用但未验收，抽检工程质量符合要求。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价的主要依据**

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

- 3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
- 5、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）
- 6、《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）；
- 7、现行相关政策规定和财务会计制度；
- 8、项目资金的指标文件、预算执行和项目实施的有关材料等；
- 9、项目单位自查材料
- 10、其他涉及项目资金及项目的相关依据。主要包括项目申报资料，审计、财政等有关部门组织开展的项目实施情况的审计报告或检查报告，项目资金收支凭证、账簿、合同等。

## （二）绩效评价的基本内容

绩效评价反映项目决策、管理、产出和效益，突出项目资金绩效评价特点，包括以下内容：

**1、决策方面。**项目立项批复情况，项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，项目绩效目标设定情况，项目申请资金额度与实际需要匹配情况等。

**2、投入管理方面。**资金收支情况；资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目调整情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；项目信息公开情况，外部监督发现问题整改情况；信息系统使用管理情况；其他财务、采购和管理情况。

3、**产出方面**。项目形成资产情况，项目建设质量达标情况，项目建设进度情况，项目建设成本情况等。

4、**效益方面**。项目的经济、社会、生态等综合效益实现情况，项目支持区域发展情况，项目直接服务对象满意程度等。

### **（三）绩效评价指标体系**

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，评价组结合项目具体情况，设计了本项目支出的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为“优”，80分（含）—90分为“良”，60分（含）—80分为“一般”，60分以下为“差”。

### **（四）绩效评价的主要方法**

1、**目标预定与实施效果比较法**。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

2、**因素分析法**。通过列举分析所有影响效益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。本项目评价在项目施工进度和项目施工及运行成本方面需要运用因素分析法，通过运用此方法，找到影响施工进度和运行成本的各种因素，经过综合评价与分析，找到加快施工进度和降低成本的最佳方案。

3、**公众评判法**。本项目主要采用专家评议与问卷调查法，通过若干绩效管理领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设



计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

### **（五）开展项目现场评价**

现场评价工作内容主要有：

1、**核实数据**。核实项目资金收入支出数据的准确性、真实性。重点检查项目资金支出情况、风险管理及处置情况，运用因素分析法、专家评判法等调查分析方法进行综合分析。

2、**查阅资料**。查阅项目预算安排、资金管理、资金运用、项目前期准备、项目施工管理等相关文件资料和财务凭证。

3、**实地查看**。现场查看项目施工、进度和质量、各方履职情况等。

4、**问卷调查**。对项目建设的满意度发放问卷，进行调查。

5、**综合分析**。归纳汇总提供的材料及项目单位的自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

6、**撰写评价报告**。评价组依据各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。

## **三、项目支出主要绩效及评价结论**

### **（一）项目主要绩效**

农村公路建设对于农村地区的发展有着重要的意义。畅通的农村公路方便了农民的生产生活，促进了农村产业和乡村旅游的发展。农村公路的改善能够提高农村地区的交通效率和运输能力，降低物流成本，加快农产品流通速度，提升村庄的经济活力。此外，农村公路的发展还可以改善农村地区的基础设施建设水平，吸引更多的人才和资金流入农村地区，推动农村的全面振兴。

## **(二) 绩效评价结论**

经现场调查取证和审核佐证材料，本项目绩效评价评价组综合评定，事务所三级复核，邵阳市双清区农村公路提质改造项目资金绩效评价得分为 84.58 分，评价等级为“良”（评分详见附件：邵阳市双清区农村公路提质改造项目资金绩效评价指标评分表）。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 预算支出决策情况**

项目支出决策包括项目决策过程、绩效目标和资金投入。该项满分为 15 分，扣 4 分，得分 11 分，具体情况如下：

#### **1、项目决策过程**

本项目立项符合国家法律法规、双清区社会经济发展需要，具有较强的公益性，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围；事前经过双清区集体决策。

#### **2、绩效目标**

本项目未编制绩效目标，扣 1 分，也未细化量化绩效目标指标值，扣 3 分。

#### **3、资金投入**

本项目申请的资金额度与项目实施比较匹配，资金安排经过财政评审。

### **(二) 项目执行过程情况**

项目支出过程包括项目资金管理、项目实施和风险控制。该项满分为 30 分，扣 6.21 分，得 23.79 分，具体情况如下：

## 1、资金管理

项目资金按时足额到位，至2023年9月使用资金160万元，预算执行率44.68%，扣2.21分；项目制定了具体的资金财务管理办法，项目资金财务核算规范，资金审批签字手续到位；未发现项目资金挤占、挪用等违规现象。

## 2、项目实施

项目制度建设较好，制定了资金管理、项目管理相关制度；项目履行了政府采购流程，签订了项目施工、监理合同；未编制项目实施计划，扣1分。

## 3、绩效评价

项目绩效管理工作松懈，未开展项目资金绩效评价工作，未编制绩效评价报告。酌情扣3分。

### （三）项目支出产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该项满分为30分，扣4分，得26分。

#### 1、产出数量

项目工程已按合同全面完成，建设里程、路基宽度和厚度合乎要求，现已投入运行，实际完成率100%。

#### 2、产出质量

独立委托工程监理公司监控施工质量，工程完工后，项目单位委托第三方专业检测机构进行初步检测，存在全线右侧波形梁钢护栏端头反光膜缺失、立柱基础塌陷、立柱倾斜等问题，目前尚未完成最终验收，扣1分；项目资料收集、整理不齐，扣1分；项目通车顺畅，安防设施安装到位，未发生重大交通事故。

### **3、产出时效**

项目完工时间较合同要求延期2个月，扣2分。

### **4、产出成本**

项目已完工，正在决算审计，预计产出成本不会超出招标控制价。

## **(四) 项目支出效益情况**

项目支出效益包括经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度。该项满分为25分，扣1.21分，得23.79分。

### **1、经济效益**

项目实施后提高了沿线地区的交通效率和运输能力，降低了物流成本，加快了农产品流通速度，提升村庄的经济活力，项目整体实施效益较好，扣1分。

### **2、社会效益**

通过对农村公路进行改造，提升公路的通行能力和质量，解决交通拥堵问题，让农民的出行更加畅通无阻，使农村公路成为农民的产业路、致富路和幸福路，为农村地区的发展提供坚实的交通支撑。

### **3、可持续影响**

项目实施持续提升邵阳区域形象和影响力，对推动区域发展起到积极支撑作用。

### **4、服务对象满意度**

评价组对项目周边居民发放关于满意度的纸质调查问卷，发放问卷30份，收回30份。根据问卷调查选项汇总统计，项目整体满意度为93.17%，扣0.21分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效管理工作松懈。

项目单位未编报本项目绩效目标，未设置清晰、可衡量、反映产出效益和效果的目标指标值。项目终了，未开展项目绩效评价工作，编制项目绩效自评报告。

### （二）项目管理粗放。

1、**预算执行率偏低。**至2023年9月，共支付工程款160万元，预算完成率为44.68%。

2、**项目计划管理不到位。**项目单位未制订科学、周全的项目实施计划，项目管理特别是进度管理不到位，导致项目整体工作延迟。

（三）**项目建设进度缓慢，至今未全面验收。**项目合同约定2022年8月1日开工，2022年11月1日竣工，实际完工时间为2022年12月底，目前只完成初步检测，完成检测问题整改，尚未最终验收即投入使用。

## 六、有关建议

（一）**增强绩效管理意识，提升绩效管理水平。**认真学习《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和各级财政部门预算绩效管理制度，严格按照绩效管理有关要求，落实绩效管理主体责任，做好绩效管理目标申报、自评、公开等各个环节的工作。

（二）**重视制度建设，加强项目施工管理。**项目单位根据项目特点，制定科学、合理的项目资金管理制度、项目进度管理、材

料管理、施工管理、资产管理等系列制度，并与施工单位、监理单位通力合作，共同做好项目管理，按时按质按量完成项目建设，发挥项目资金最大效能。

**(三) 抓紧做好项目建设扫尾工作。**加强与各职能部门的联系，减少项目建设纠纷和矛盾，及时办理项目建设手续；提高项目管理人员积极性，适时进行检查监督，发现问题及时整改，减少差错率，尽快完成验收并办理资产备案登记。

附：邵阳市双清区农村公路提质改造项目资金绩效评价  
评分表

湖南南方会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年12月6日

附件一

双清区农村公路提质改造项目资金绩效评价

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
决策 15	项目决策过程 6	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项债券支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
	绩效目标 6	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	2
决策		绩效指标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
	资金投入 3分	预算编制科学性	3分	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③项目申请资金额度是否与实际需要匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
过程 30	资金管理 13分	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。 该项得分=资金到位率×3分	3
		预算执行率	4分	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。 该项得分=预算执行率×4分	1.79
		资金使用合规性	6分	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照项目资金用途或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①-③每出现一起不符合要求扣1分，④-⑤每出现一起不符合要求扣6分。	6



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
	项目实施 11分	管理制度健全有效性	3分	项目管理制度建设执行情况,用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①项目运行管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整; ②项目管理制度是否有效执行。 以上每出现一起不符合要求扣1分,扣完为止。	3
		招标及政府采购管理	4分	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点: ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规; ②合同签订及执行是否规范; ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。 以上每出现一起不符合要求扣1分,扣完为止。	4
		项目运行监控	4分	项目是否按实施计划执行,是否进行项目调整,是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点: ①是否编制科学合理的项目实施计划; ②是否制定相应的项目质量要求或标准; ③是否采取了相应的项目质量检查、考核检验等必需的控制措施或手段; ④项目调整审批手续是否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排。 以上每出现一起不符合要求扣1分,扣完为止。	3
过程	绩效评价 6分	绩效监控有效性	3分	项目运营过程中是否实施全程绩效目标监控,用以反映和考核绩效目标管理工作的重视和效果情况。	①项目运营是否全程监控,每月及时将项目支出数据反馈财政部门; ②是否及时督促项目申报,严格审批资金额度,确保项目绩效目标按进度得到实现。 以上每出现一起不符合要求扣1.5分,扣完为止。	3
		自评规范性与整改及时性	3分	项目年度运营终了是否做出全面客观的自评,对存在问题客观分析并及时整改。	①项目单位是否进行了项目支出绩效自评; ②项目绩效自评报告是否内容全面,结论客观科学,存在的问题是否得到及时整改完善。 以上每出现一起不符合要求扣1.5分,扣完为止。	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
产出 30	产出数量 10分	实际完成率	10分	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用于反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①完成公路提质改造里程的数量，4分；实际完成率=100%，计10分；<70%，不计分；介于二者之间的，按照实际完成率计算分值。 ②完成公路路基宽度，3分；③完成公路路基厚度，3分。 ②-③未达计划要求的，不得分。	10
	产出质量 10分	质量达标率	10分	项目实施的质量达标产出数量与实际产出数量的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： ①验收合格率；②资料归档完整率；③道路通车率；④重大安全事故发生率；⑤安防设施覆盖率，以上5个指标分值各2分。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标率=100%，计10分；<70%，不计分；介于二者之间的，按照实际完成率计算分值。	8
	产出时效 5分	完成及时性	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 每延迟一个月，扣1分，扣完为止。	3
	产出成本 5分	成本节约率	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目实施成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率≥10%，计5分；8%-10%（不含）计4分；5%-8%（不含）计3分；2%-5%（不含）计2分；0-2%（不含）计1分；节约率为负不计分。	5
效益 25	项目效益 25分	经济效益	6分	用以反映和考核项目实施带来的经济效益实现情况。	项目实施最终间接促进经济发展。 根据项目的实施产生的效益计分，效益显著、较大、一般、较小、不明显、无效益，分别计6分、5分、4分、3分、2分、0分。	5
		社会效益	6分	用以反映和考核项目实施带来的社会效益实现情况。	项目实施带动地区道路质量水平提升。根据项目的实施产生的效益计分，效益显著、较大、一般、较小、不明显、无效益，分别计6分、5分、4分、3分、2分、0分。。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
		可持续影响	6分	用以反映和考核项目支持国家重大区域发展战略、促进区域经济持续发展情况。	项目支持区域发展战略、促进双清乃至邵阳大发展，影响深远，融合、推动双清区十四五规划发展的，计6分，在项目实施过程中发生负面影响的事件、事故，致使发展受影响或制约的，每发生一起扣1分，扣完为止。	6
		服务对象满意度	7分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，本项目中是指双清区农村居民。一般采用社会调查的方式(不少于30份)。 该项得分=满意率×7分。	6.79
		合计	100			84.58