



海南银际会计师事务所(普通合伙)

银际

HAINAN YINJI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

银际专审字【2024】第300022号



2023年度邵阳市双清区教育局

双清中等职业学校昭阳校区建设项目支出绩效评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等相关规定，海南银际会计师事务所（普通合伙）组成绩效评价工作小组对邵阳市双清区教育局（以下简称“教育局”）2023年双清中等职业学校昭阳校区建设项目支出实施了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、评价情况

评价人员在初步了解教育局整体职能职责后，根据财政资金绩效评价的相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，根据预定的评价指标体系，从投入、过程、产出、效果四个方面，对教育

局双清中等职业学校建设项目为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算资金的执行结果进行综合性评价。

（一）部门概况

1.机构设置

邵阳市双清区教育局内设机构包括：办公室、政工股(加挂区教育局基金会办公室、区毕业生就业指导办公室、区语言文字工作委员会办公室牌子)、教育工作股(加挂区招生考试委员会办公室牌子)、财务基建股、教育督导室、综治安全股(加挂校车管理办公室牌子)、审计股、校外教育培训监管股(加挂行政审批服务股牌子)。

2.部门职能职责

（一）根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育，全面实施素质教育。

(四) 负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作, 指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 负责本部门教育经费的统筹管理, 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策; 统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况; 组织实施义务教育经费保障机制改革; 承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

(六) 指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作, 统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(七) 指导城区直属学校党的组织建设和统一战线工作, 负责区属学校领导班子建设和日常管理工作。

(八) 主管全区教师工作, 贯彻实施教师资格标准, 规划、指导教育系统人才队伍建设。

(九) 组织实施全区小学一年级招生工作, 会同市教育局共同实施全区初中的招生工作; 负责小学的学籍管理工作。

(十) 管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作; 规划、指导教育现代化和教育信息化工作; 组织教育方面的对外交流与合作。

(十一) 贯彻国家语言文字工作方针政策, 制订语言文字工作规划并组织实施; 实施语言文字规范和标准; 指导推广普通话和协助市教育局开展普通话测试工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、项目基本情况

(一) 项目立项依据

根据邵阳经济技术开发区管理委员会印发《邵阳经济技术开发区管理委员会关于邵阳市双清中等职业学校昭阳校区建设项目可行性研究报告的批复》（邵经开审批（建）发[2023]6号）、邵阳市双清区发展和改革局印发《关于对《邵阳市双清中等职业学校昭阳校区建设项目可行性研究报告》的批复》（双发改[2022]33号）、邵阳市住房和城乡建设局印发《关于邵阳市中等职业学校昭阳校区项目建设项目初步设计审查的批复》（邵建设[2022]33号）、邵阳市双清区发展和改革局印发《关于批复邵阳市双清中等职业学校昭阳校区建设项目总投资概算的批复》等文件规定，核定双清中等职业学校昭阳校区建设项目投资概算为19750.78万元，其中：工程费用15772.22万元，其他工程费用1634.67万元，预备费1740.69万元。资金来源为专项债券资金及区教育局统筹，确保资金的合理使用和高效管理。项目立项时，区教育局依据上级文件精神和本地实际就业情况，制定了详细的项目实施方案，并通过了相关审批程序，立项依据充分。

(二) 项目主要内容

区教育局2023年邵阳市双清中等职业学校昭阳校区建设项目主要有利于促进现代职业教育高质量发展，有利于优化教育结构、有利于普及高中阶段知识。项目建设规模及建设内容：建筑总面积为

32675.27 m²，其中 2.3.4#栋实训楼、7#栋实训楼，最高为 5 层，高度最高为 19.5 米。8#栋实习技术服务楼，最高为 7 层，高度最高为 27.15 米。9#栋食堂，最高为 3 层，高度最高为 19.15 米。10#栋教学楼，最高为 6 层，高度最高为 22.95 米。11#栋学生宿舍、12#栋学生宿舍，最高为 6 层，高度最高为 19.95 米。垃圾收集点，最高为 1 层，高度最高为 4.6 米。

（三）专项资金绩效目标

1、资金投入情况

本年度实施了有效的资金分配机制，确保了教育资源的有效配置和充分利用。资金执行情况良好，投入与执行相符，各项目得到了充分的资金支持。

2、资金管理情况

在资金管理方面，采取了以下一系列措施。首先，加强预算管理，确保资金的合规使用。其次，完善监管机制，防止资金流失。此外，还注重提高资金使用效益，通过项目评估、绩效考核等方式，督促提高资金使用效率。

3、总体绩效目标完成情况

本年度，区教育局圆满完成了部门专项资金使用的各项绩效目标。从统计数据来看，本区教育事业的整体发展态势良好，各项目标任务均得到了有效落实。在此基础上，区教育局还将继续加大投入，深化教育改革，推动教育事业高质量发展。

4、绩效指标完成情况

对比各项绩效指标，逐项分析全年实际完成情况，大多数指标都达到或超过了预期目标。如学生入学率、师资队伍素质、教育设施条件等方面均有较大幅度的提升。

三、项目资金管理及使用情况

(一) 项目资金收入情况概况

邵阳市双清中等职业学校昭阳校区建设项目投资概算送审金额为19529.16万元，其中：工程费用16111.63万元，其他费用1642.15万元，预备费1775.38万元；概算核定金额为19750.78万元，其中：工程费用15772.22万元，其他费用1634.67万元，预备费1740.69万元，建设期贷款利息603.2万元，总投资概算核增金额221.62万元。

根据邵阳市双清中等职业学校昭阳校区一阶段建设方案，拟建2#、3#、4#、7#栋实训楼、9#栋食堂、11#栋学生宿舍，以及室外配套设施(土石方工程、绿化工程、道路铺装工程、电气工程、给排水工程、消防工程挡土墙、排水沟、400m 环形跑道)，计划概算投资金额为13151.04万元，其中：工程费用10792.87万元，其他费用1162.62万元，预备费1195.55万元。

具体项目明细见下表：

2023年区教育局双清中等职业学校昭阳校区建设项目资金概算明细表

金额单位：人民币万元

序号	工程或费用	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他	合计
一	工程费用	9990.82	802.06			10792.88

序号	工程或费用	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他	合计
1	2、3、4#楼	1970.30	354.85			2325.15
1.1	建筑工程	1388.72				1388.72
1.2	装修工程	581.58				581.58
1.3	安装工程		354.85			354.85
2	7#楼	683.11	120.37			804.48
2.1	建筑工程	475.98				475.98
2.2	装修工程	207.13				207.13
2.3	安装工程		120.37			120.37
3	9#楼	724.82	140.47			865.28
3.1	建筑工程	493.69				493.69
3.2	装修工程	231.13				231.13
3.3	安装工程		115.76			115.76
3.4	电梯		24.70			24.70
4	11#楼	917.56	186.36			1103.93
4.1	建筑工程	649.19				649.19
4.2	装修工程	268.38				268.38
4.3	安装工程		186.36			186.36
5	室外工程	3919.37				3919.37
5.1	新建机械土石方(强夯地基)工程	2096.92				2096.92
5.2	绿化工程	275.78				275.78
5.3	道路铺装工程	585.37				585.37



序号	工程或费用	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他	合计
5.4	配套设施	122.01				122.01
5.5	室外电气工程	255.14				255.14
5.6	室外给排水工程	150.60				150.60
5.7	消防水池、消防水泵房、生活水泵房、设备房等	122.62				122.62
5.8	排桩挡土墙、片石挡土墙、护栏等	320.93				320.93
6	400米环形跑道及配套设施	1775.66				1775.66
6.1	建筑工程	246.87				246.87
6.2	装饰工程	59.37				59.37
6.3	钢结构工程	39.08				39.08
6.4	田径场工程	1020.43				1020.43
6.5	道路铺装工程	194.99				194.99
6.6	室外安装工程	207.06				207.06
6.7	室内安装工程	7.85				7.85
二	工程建设其他费用				1162.62	1162.62
三	预备费				1195.55	1195.55
1	基本预备费				597.77	597.77
2	价差预备费				597.77	597.77
四	估算投资	9990.82	802.06		2358.17	13151.04



(二) 项目资金支出情况概况

根据双清中等职业学校昭阳校区建设项目总承包施工合同，签约合同价为11507.643877万元，其中分部分项工程费：

83,403,457.76元、措施项目费：9,261,596.65元（其中绿色施工安全防护措施项目费：3,777,700.59元）、其他项目费：555,990.32元、销项税额或应纳税额：8,389,894.04元。

2023年区教育局双清中等职业学校昭阳校区建设项目支出为17,756,225.05元，2023年7月2#，支付双清中等职业学校昭阳校区勘察工程款872,175.60元；2023年11月2#，支付双清中等职业学校昭阳校区工程代建费1,642,409.45元；2023年12月4#，预付双清中等职业学校昭阳校区工程款15,241,640.00元。

具体支出明细如下：

序号	支出时间	决算数
1	2023年7月	872,175.60
2	2023年11月	1,642,409.45
3	2023年12月	15,241,640.00
	合计	17,756,225.05

金额单位：人民币元



四、项目实施情况

2#栋多层实训楼(框架结构)，占地面积为491.61m²，建筑面积为2485.48m²；3#栋多层实训楼(框架结构)，占地面积为596.77m²，建筑面积为3011.28m²；4#栋多层实训楼(框架结构)，占地面积为532.25m²，

建筑面积为2688.68m²;7#多层实训楼(框架结构),占地面积为529.07m²,建筑面积为2672.78m²;8#多层实习技术服务楼(框架结构),占地面积为989.52m²,建筑面积为6951.90m²;9#食堂(框架结构),占地面积为903.00m²,建筑面积为2709.00m²;10#多层教学楼(框架结构),占地面积为664.32m²,建筑面积为4045.42m²;11#多层学生宿舍(框架结构),占地面积为600.00m²,建筑面积为3649.20m²;12#多层学生宿舍(框架结构),占地面积为559.20m²,建筑面积为3404.40m²;运动场看台,占地面积为950.88m²,建筑面积为730.88m²;门卫室(框架结构),占地面积为11.90m²,建筑面积为11.90m²;垃圾收集点(框架结构)占地面积为22.04m²,建筑面积为22.04m²,本次设计总建筑面积为32382.96m²,总计容建筑面积为32606.75m²(食堂第三层层高超过8米,按双层计容)。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

(一) 专项资金管理方面

区教育局资金支出基本能严格执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和预(决)算、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

(1) 资金使用合规性。资金分配合理性是项目建设资金绩效管理的源头控制和投入产出比的首要环节。区教育局项目资金的分配符合财政部和国家教育局下达的文件要求,按需求因素、财力因素、绩效因素等,采取因素法分配,资金分配与绩效评价结果挂钩。

(2) 资金分配规范性。区教育局严格按照规定时限分配下达资金，区财政局预算股收到省级下达的中央财政转移支付资金预算后，立即转文至区财政社保股，协同区国库集中支付中心于年度内按序时进度及时拨付至单位。

(3) 项目信息公开性。部门预算信息按规定内容予以公开基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(4) 制度执行严格性。先后制定出台了《双清区教育系统内部控制制度》、《双清区教育系统专项资金管理规定》、《进一步加强和规范中小学财务管理暂行办法》、《双清区教育局国有资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

(二) 项目管理方面

(1) 项目进度管理。教育局积极落实项目管理的各项规定，确保项目从立项到实施的每个环节都符合相关法律法规和政策要求。

(2) 项目质量管理。监督检查制度全覆盖，对本地区学校项目建设的绩效运行进行监控和评价，及时发现和纠正问题，省、市级教育部门对双清区教育局的绩效运行进行监查，及时发现、及时纠正，立行立改。对建设项目资金运行管理情况开展自查自纠，及时发现和纠正问题。

(3) 项目资料管理。项目资料完整，确保所有项目文件、合同、进度报告等资料齐全，便于随时查阅和审计。对项目资料进行归档和管理，提高了工作效率和资料的可追溯性。

六、专项资金的产出效益及成果情况分析

一、产出效益

1、社会效益：中等职业学校致力于培养高素质的技术技能型人才，为社会输送大量具备专业技能和良好职业素养的人才，有助于缓解就业压力，提升社会整体就业水平。注重实践教学和技能训练，有助于学生掌握实用技能，提升社会整体技能水平，推动经济社会发展。为广大学生提供了接受职业教育的机会，有助于缩小教育差距，促进社会公平。

2、经济效益：通过与企业建立紧密的合作关系，学校可以为学生提供就业机会，同时从企业的招聘、培训等方面获得一定的合作收益。利用自身专业优势，为社会提供技术服务、咨询服务、项目开发等，获得相应的服务收入。

二、项目产出成果

1、加强学校基础设施建设，全面优化办学条件，推进双清区教育事业高质量发展，全面优化办学条件，促进现代职业教育高质量发展，优化教育结构、普及高中阶段知识。

2、精准教育施策，落实优质教育均衡发展。改善办学条件，学校布局不断优化。中等职业学校昭阳校区建设项目：根据专项债券资金到位情况，该项目分阶段实施。经反复讨论和核算，确定一阶段的建设规模为：2.3.4.7#栋实训楼、9#栋食堂、11#栋学生宿舍，室外工程包含机械土石方，400米环形跑道及配套设施建设项目，建筑面积17819.39m²，概算总金额为13151.04万

元，建成后可新增教室60间，新增学位3000个。到11月份，该项目代建单位、施工总承包单位已完成招标工作。

七、存在的问题

（一）预算编制方面

部分项目预算编制不够精准，与年初预算数相差较大，导致未能准确预估全年准确的相关预算工作；

（二）绩效管理工作有待加强

项目绩效目标细化、量化不足。根据现场评价单位提供的绩效自评资料，区教育局对双清中等职业学校建设项目的绩效目标细化量化不足，部分指标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，导致工作成果难以衡量，影响绩效的考核和评价。

（三）项目资金专项管理不合规

双清中等职业学校昭阳校区建设项目资金来源为专项债券资金及区教育局统筹。根据查阅专项债券资金流向发现部分专项资金借至其他项目，如志成学校扩建项目、明德学校支出等项目，导致双清中等职业学校昭阳校区建设项目资金专项管理不合规。

八、相关建议

（一）加强预算绩效管理

科学合理编制预算，严格执行预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格按照规定压缩一般性支出。

一是加强预算执行和管理，重视预算编制工作，预算编制在严格按照依法履行职能和事业发展需求的前提下，加强与各业务处室的沟通，并结合当年工作重点及任务，科学合理编制预算，切实提高部门预算编制水平。

二是提高绩效自评工作质量。绩效自评中的产出指标、效益指标通过清晰可衡量的指标值予以体现，对绩效自评中发现的问题进行归因分析，制定整改计划和项目预算资金监督机制。

三是优化预算调整流程。在预算执行过程中，若出现预算调整需求，应严格按照相关程序进行，确保预算调整的合理性和透明性。同时，应建立预算调整的预警机制，及时发现并解决预算执行中的偏差问题。

（二）加强专项资金管理

一是强化财政专项资金预算编制科学性，为了有效规避申报单位随意增加支出名目，浪费财政专项资金，相关管理部门可根据不同行业的项目类别分别设置相应标准的支出明细；其次是可针对专业性以及金额大的项目的收益性和操作性专门设立财政专项资金预算小组，进一步改善财政专项资金的使用效率。

二是做到专款专用。各项目在申报材料时都有明确的使用范围，各项目单位要严格按照申报要求使用专项资金，不得用于其他用途。

三是对财政专项资金的绩效评价体系进行完善。设置相对统一的绩效目标参考标准值。针对不同行业的财政专项资金管理部

门各自的特点汇总并汇总标准值,初步形成能够迎合不同行业的各种特点的评价标准,并在实务过程中不断更新完善其标准值和经验数据,不同行业的各个部门可参考其相应的标准,而获得较为客观准确的评价结果。

九、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况,区教育局2023年度双清中等职业学校昭阳校区建设项目绩效表现良好。在项目方面,区教育局严格按照制度要求,完成2023年双清中等职业学校昭阳校区建设项目资金的审核及发放。在专项资金管理及使用情况中显示,区教育局能够合理规划和分配资源,资金分配合规性及资金使用合理性均符合预期目标。制度建设和法律法规制度的执行情况良好,资金管理方面未发现重大违规行为,项目质量管理也得到了加强。

针对这些问题,我们提出以下建议:继续加强预算绩效管理,进一步强化项目管理,确保每一分钱都用在刀刃上。

综上所述,区教育局在2023年度双清中等职业学校昭阳校区建设项目方面表现出了积极的改进和提升。通过不断优化管理流程和提高执行效率,我们有理由相信,未来区教育局将能够更好地服务于人民,进一步加强学校管理,不断完善教学教育政策,提高财政资金使用效益。

我们从资金的使用情况、项目的组织管理、产出成果及其效益等方面进行评价,本项目综合评分为“93分”,评价等级为“优”。

附件：双清区财政支出重点项目绩效评价表（2024年度）

海南银际会计师事务所（普通合伙）
中国·海口



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十一月二十一日

附件：

双清区财政支出重点项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称:2023年邵阳市双清中等职业学校昭阳校区建设项目		项目属性:经常性			
主管部门(单位):邵阳市双清区教育局		执行单位:邵阳市双清区教育局			
资金情况 (万元)	项目年初概算数		实际支出数		
	13151.04万元		11507.643877万元		
项目总体 目标及完 成情况	项目总 体目标	1:加强学校基础设施建设,全面优化办学条件为推进双清区教育事业发展,全面优化办学条件。 2:精准教育施策,落实优质教育均衡发展。改善办学条件,学校布局不断优化。			
	总体目 标完成 情况概 括	总体目标基本完成,完成情况较好。			
项目绩效评分(分值100分)					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	评价情况	评价得分
	项目 立项 (9分)	项目立项 规范性 (2分)	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	①项目按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2

投入 (15分)	绩效指标 明确性 (5分)	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标细化、量化不足，部分指标没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣2分。	3
	绩效目标 合理性 (2分)	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。	2
	分配规范性 (3分)	评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。	①资金分配有明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配未按照上述规定严格执行，扣1分；③分配结果按要求进行了公示公开。	2
投入 (15分)	资金分配 (6分)	资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。 分配到具体单位的资金：一定时期内实际落实到具体项目的资金或指标。 计划投入资金：一定时期内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。	部分专项资金借入其他项目，扣2分。	1
	管理制度健全性 (2分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	已制定相应的相关业务管理制度，业务管理制度合法合规、完整、合理。	2

过程 (25分)	业务管理 (17分)	制度执行有效性 (4分)	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		4	
		项目质量可控性 (2分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。	①项目合同已明确规定了项目质量要求或标准；②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，已建立了必要的管理台账。	2	
		预算执行率 (5分)	项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。	预算执行率100%		5
		绩效自评质量 (3分)	评价要点：①是否已按要求开展了项目支出绩效自评；②绩效自评报告要素是否完整、质量是否可靠（可参考相关工作总结、业务考评资料等）。	已按要求开展了项目支出绩效自评，绩效自评报告要素较完整、质量较可靠。	3	
过程 (25分)	财务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	①已制定项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	2	

过程 (25分)	财务管理 (8分)	资金使用合规性 (3分)	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理规定的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理规定的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是经过评估认证；④是符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤部分资金存在借用其他项目情况。	1
		财务监控有效性 (2分)	评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	① 已制定或具有相应的监控机制； ② 采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段	2
		会计核算规范性 (2分)	评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。	原始凭据齐全，账目清晰，会计核算规范	2
产出 (30分)	产出数量 (3分)	年度工作完成率 (3分)	评价要点：项目完成率=年度已完工项目/年度计划实施项目*100%	项目完成率 100%	3
	产出时效 (3分)	完成及时率 (3分)	评价要点：年度实施的项目是否在规定时间内均完成。	年度实施的项目在规定时间内完成。	3
	项目采购 (4分)	评价要点：1.采购流程是否符合政府采购法相关规定。2.采购资料是否规范。	采购流程符合政府采购法相关规定，采购资料是否规范。	4	




<p>产出 (30分)</p>	<p>产出质量 (20分)</p>	<p>项目管理 (6分)</p>	<p>评价要点：①项目是否按规定签订合同②项目实施流程是否规范。</p>	<p>①项目按规定签订合同 ②项目实施流程规范。</p> 	<p>6</p>
---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------

产出 (30分)	产出质量 (20分)	资料档案管理 (5分)	评价要点：归档资料填写是否准确；是否按项目归档。	归档资料填写准确；是按项目细化分类归档	5
		公告公示制度 (3分)	评价要点：①是否公告公示②公告公示内容是否完整准确规范。	均已公告公示，公告公示内容完整准确规范。	3
		问题整改情况 (2分)	评价要点：对监督检查发现的问题，整改处理是否到位。	对监督检查发现的问题，整改处理到位。	2
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)	评价要点：各项目是否超出预算	双清中等职业学校建设项目没有超出预算	4
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (8分)	评价要点：双清中等职业学校建设项目是否推进教育事业发展	2.3.4.7#栋实训楼、9#栋食堂、11#栋学生宿舍，室外工程包含机械土石方,400米环形跑道及配套配套设施建设项目，建筑面积17819.39m ² ,概算总金额为13151.04万元，建成后可新增教室60间，新增学位3000个	8



效果 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (8分)	评价要点：双清中等职业学校 建设项目是否落实优质教育 均衡发展	双清中等职业学校建设项目落 实优质教育均衡发展。	8
		可持续影响 (6分)	项目后续宣传是否到位，抓好 支持就业工作。	后续宣传基本到位。	6
		社会公众或 服务对象满 意度 (8分)	①核对有关资料，是否有投诉 事项；②满意度采取问卷调查 的方式获取，满意度达到 95% 以上不扣分；满意度 80%至 94%扣 2 分；满意度 79%以下 扣 4 分。	①核对有关资料，没有投诉事 项； ②满意度在 95%以上。	8
评价得分合计	说明：满分 100 分，得分 90 分及以上的等级为优，80-89 分为良，70 分-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。			93	
评价结论			根据资金的使用情况、项目的组织管理、产出成果 及其效益等情况进行综合分析，本项目评价结论等 级为：“优”。		





营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91469005MAC1K1TN08

名称 海南银际会计师事务所(普通合伙)

出资额 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2022年11月07日

执行事务合伙人 张永山

主要经营场所

海南省海口市龙华区金贸街道海口市
龙华区金贸西路15号环海商务领馆10
层10E房

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；资产评估；破产清算服务；财务咨询；税务服务；工程造价评估；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；商务代理服务；市场主体登记注册服务；政府采购代理服务；市场主体登记注册代理；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

琼 04846181

登记机关




2023年2月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：海南银际会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：张永山
 主任会计师：
 经营场所：海南省海口市龙华区金贸西路15号
 环海商务领馆10层10E房
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：46010063
 批准执业文号：琼财会函[2022]478号
 批准执业日期：2022年12月19日

报告附件,再复印无效
 海南银际会计师事务所(普通合伙)



2023年12月21日

中华人民共和国财政部制

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2023年12月21日更名为
海南银际会计师事务所
(普通合伙)

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs




注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

报告附件,再复印无效
海南银际会计师事务所(普通合伙)



姓名	张永山
性别	男
出生日期	1968-05-05
工作单位	湖南希望会计师事务所有限责任公司
身份证号码	430124196805050616



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12


2023年12月21日更名为海南银际会计师事务所
注意事项(普通合伙)

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

报告附件,再复印无效
海南银际会计师事务所(普通合伙)



姓名	高佳星
性别	男
出生日期	1957-12-17
工作单位	湖南能达联合会计师事务所
身份证号码	432322571217741
Identity card No.	

