



海南银际会计师事务所(普通合伙)

HAINAN YINJI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)



银际专审字[2024]第300023号

邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程绩效评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等相关规定，海南银际会计师事务所（普通合伙）组成绩效评价工作小组对邵阳市双清区城市管理和综合执法局（以下简称“区域管局”）对邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程项目实施了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、评价情况

绩效评价工作小组主要通过听取区域管局对项目情况的介绍，熟悉、了解邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程项目资金的收支情况、资金管理方法和公告公示的相关信息，查阅、核对资金预算资料、活动开展文件、资金

分配等执行资料，检查项目收支明细账及原始凭证等财务资料，收集、整理、分析评价基础资料和数据。

二、项目基本情况

（一）项目立项依据

（1）项目背景与必要性

随着城市化进程的加快，邵阳市城区污水排放量不断增大，洋溪桥污水处理厂外水体出现了黑臭现象，严重影响了城市环境和公共卫生安全。同时，老旧雨污水管网存在老化、疏漏、堵塞等问题，导致雨污水混合、排放不畅，加剧了环境污染和城市排水系统运行效率低下的情况。因此，进行洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污水管网提升工程项目具有迫切性和必要性。

（2）政策与规划支持

1.湖南省及邵阳市政府对环境保护和城市基础设施建设的重视程度不断加大，相关政策法规的出台为项目提供了政策依据。

2.邵阳市城市总体规划及环境保护规划中明确提出要加强城市污水处理和雨污水管网改造，提高城市排水系统的应对能力和运行效率。

（3）项目目标与范围

1.项目目标：通过整改洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题，提升雨污水管网运行效率，减少环境污染，保障公共卫生安全。

2.项目范围：对洋溪桥污水处理厂外水体进行黑臭整治，同时对城市特定区域的雨污水管网进行全面调查和评估，修复老化、疏漏的管道，清理堵塞点，完善管网布局。

(4) 项目可行性分析

1.技术可行性：采用先进的污水处理技术和雨污水管网改造技术，能够有效解决水体黑臭和雨污水管网运行效率低下的问题。

2.经济可行性：项目总投资合理，资金来源包括政府资金、财政补贴等，具有较高的经济效益和社会效益。

3.环境可行性：项目实施后能够显著改善城市环境质量，提高居民生活质量，符合可持续发展的要求。

(二) 项目主要内容

(1) 具体建设内容：

1.杨柳村截污工程、白莲路口截污工程、中南制药厂周边居民活动废水截污工程、何家村截污工程。

2.渠道清淤工程。

3.两沟交汇处涵洞疏通工程及调蓄。

4.末端水域环境整治提升，包括生态驳岸、湿地及生态景观、补水工程、溢流口拦砂坝工程等。

5.莲荷村污水处理站维修后启用。

6.莲荷村垃圾中转站维修后启用。

(2) 项目要求:

1.设计要求符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定，设计深度达到住建部规定的相关要求，且最终通过行政主管部门的审查。

2.施工要求符合工程施工质量验收规范要求，工程质量标准为合格。

3.废水排放要求处理后的水质符合相关排放标准。

(三) 项目绩效目标

1.水体环境改善

通过实施该项目，有效整改洋溪桥污水处理厂外水体的黑臭问题，提升水质，确保水体达到国家环保标准，改善周边居民的生活环境质量。

2.雨污管网提升

优化和完善雨污管网系统，实现雨水和污水的有效分离，提高污水收集和处理效率，减少污水直接排放对环境的污染。

3.生态修复与保护

通过生态驳岸、湿地及生态景观等工程措施，恢复和提升水体生态系统的自我净化能力，保护和改善生物多样性，构建生态友好型的水环境。

4.社会经济效益

项目的实施将带动相关产业的发展，增加就业机会，提高当地居民的收入水平。同时，通过改善环境质量，提升城市形象，吸引更多的投资和旅游，促进地方经济的可持续发展。

5.公众满意度提升

通过项目的实施，改善周边居民的生活环境，提升公众对环境质量的满意度，增强公众对环保工作的支持和参与意识。

6.长效机制建立

建立健全水体环境保护的长效机制，确保整改成果得以持续巩固，防止水体黑臭问题再次发生。

三、项目资金分配和使用情况

1.资金到位情况：项目所需资金按照计划及时到位，确保了项目的顺利进行。

2.资金使用管理：项目单位严格按照专项债资金管理要求，科学运用资金，合理规避资金使用风险。设立了专门账户储存专项债券资金，并实行专账核算。支付审批手续较为完善，审批流程合适，确保了资金的合规使用。

3.资金投向：项目资金主要用于支持污水管网的建设和改造，包括截污干管的建设、雨污分流管网的改造等。同时，部分资金也用于项目的设计、前期准备和后期维护等工作。资金投向结构较为合理，符合项目的实际需求。

4.资金使用效果：通过项目的实施，有效解决了邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题，提升了雨污管网的处理能力。项

目的建成和投入使用，进一步改善了城市环境质量，提高了居民的生活质量。

四、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

（一）专项资金管理方面

邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程项目资金支出基本能严格执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和预（决）算、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

（1）资金使用合规性

资金分配合理性是双清区邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程项目资金绩效管理的源头控制和投入产出比的首要环节。区域管局邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程项目资金的分配符合《关于同意调整邵阳市洋溪桥污水处理厂提标及管网新建和改造工程建设内容的通知》邵市发改环资〔2021〕143号文件及相关调整文件等上级主管部门下达的文件要求。

（2）项目信息公开性

部门预算信息按规定内容予以公开基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（3）制度执行严格性

贯彻落实各项制度和规定，确保了资金使用的透明度和合规性。区域管局在执行过程中，严格按照相关法律法规和内部管理

制度，对资金的使用进行监督和审计，确保每一笔资金的流向和使用都符合规定，防止资金的挪用和浪费。同时，通过定期的内部和外部审计，及时发现和纠正资金使用中的问题，保障了资金使用的安全性和有效性。

（二）项目管理方面

（1）项目进度管理

区城管局积极落实项目管理的各项规定，确保项目从立项到实施的每个环节都符合相关法律法规和政策要求。

（2）项目资料管理

项目资料完整，确保所有项目文件、合同、进度报告等资料齐全，便于随时查阅和审计。对项目资料进行归档和管理，提高了工作效率和资料的可追溯性。

五、产出效益及成果情况分析

该项目的实施有效解决了洋溪桥污水处理厂外水体的黑臭问题，显著改善了周边水质环境。通过整改措施，减少了污水直接排放到环境中的情况，提高了污水处理效率，降低了污染物排放浓度，从而有效保护了水体和生态系统的健康。

在雨污管网提升方面，项目对原有管网进行了修复、改造和新建，增加了排水管道的数量和规模，提高了排水系统的运行效率。这不仅有效防止了因排水不畅而引发的城市内涝问题，还减少了雨水与污水混合排放的情况，进一步提升了污水处理效果。

此外，该项目的实施还带来了显著的社会效益。通过改善水质环境，提升了居民的生活质量，减少了因水体污染而引发的健康问题。同时，项目的实施也促进了城市经济的发展，为当地创造了更多的就业机会，推动了相关产业的发展。

具体来说，项目完成后，邵阳市洋溪桥污水处理厂的日处理污水量得到了大幅提升，能够满足服务范围内的城市污水处理需求。同时，出水水质也达到了国家一级A排放标准及湖南省二级标准，有效保障了城市公共卫生和环境的安全。

六、存在的问题

（一）设计与施工挑战

项目涉及复杂的设计和施工环节，包括杨柳村截污工程、白莲路口截污工程、中南制药厂周边居民活动废水截污工程、何家村截污工程、渠道清淤工程、两沟交汇处涵洞疏通工程及调蓄、末端水域环境整治提升等。这些工程在设计上需要满足严格的环保标准和设计规范，施工上则要求高质量的材料和工艺，以确保项目的长期稳定运行。因此，设计和施工过程中的任何疏忽都可能导致项目质量不达标，影响整改效果。

（二）资金与进度管理

资金的有效管理和进度的严格控制是项目成功的关键。然而，在实际操作中，资金短缺、进度延误等问题时有发生，这可能导致项目无法按时完成，甚至影响整改效果。

（三）公众参与度与满意度

项目的成功不仅取决于技术和质量，还取决于公众的参与度和满意度。然而，在实际操作中，由于信息不对称、沟通不畅等原因，可能导致公众对项目了解不足，甚至产生误解和疑虑。这会影响项目的顺利推进和整改效果。

（四）绩效目标制定

项目绩效指标的细化、量化程度不足可能会导致目标执行过程中的偏差难以及时发现和纠正，缺乏明确、清晰的指引方向从而造成资金浪费。

七、相关建议

（一）建立明确的绩效目标体系

明确的绩效目标体系能够确保项目管理有清晰的方向和评价标准，从而提高项目执行的效率和效果。通过设定具体的绩效指标，项目团队能够明确工作重点，合理分配资源，及时调整策略以应对可能出现的问题。同时，绩效目标体系的建立有助于增强团队成员的责任感和紧迫感，促进团队成员之间的沟通与协作，确保项目目标的顺利实现。此外，明确的绩效目标体系对于项目成果的评估和反馈也至关重要，它能够为项目管理提供客观的评价依据，为未来的项目规划和决策提供参考。

（二）强化项目资金管理

制定项目资金管理办法，有助于规范资金的运用，并显著提升资金运用的效率。通过建立一套完善的资金管理流程，可以确

保每一笔资金的使用都有明确的记录和合理的解释,从而减少资金浪费和滥用的风险。资金管理办法还应包括定期的财务审计和监督机制,确保项目资金的透明度和合规性。最终,通过有效的资金管理,可以确保项目资金得到最优化的配置,为项目的成功实施提供坚实的财务保障。

(三) 加强项目执行过程中的监督和控制

加强在项目执行过程中的监督和控制有利于确保资源合理分配,避免浪费,同时,通过实时监控项目进度和质量,可以及时发现并解决可能出现的问题,保证项目按计划推进。此外,强化监督和控制机制还能提高团队成员的执行力和工作效率,确保项目目标的高质量完成。

(四) 对项目资金的使用效率进行定期评估

对项目资金的使用效率进行定期评估能够确保资金使用符合项目目标和预期效益,同时,通过评估结果的反馈,可以对资金管理策略进行调整和优化。定期评估不仅涉及财务数据的分析,还应包括项目实施效果的综合考量,确保资金投入与项目产出之间的最佳匹配。此外,评估过程应公开透明,接受相关利益方的监督,以增强评估结果的公信力和项目的整体绩效。

八、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况,2023年度区城管局在立项充分性、资金使用合理性、项目实施规范性等方面情况较好,但是在项目绩效目标的制定、项目管理等方面尚有待改进之处。评价小组结

合绩效评价指标投入、过程、产出、效益的总体情况，对该项目最终评价得分为“87分”，评价等次为“良”。

附件：双清区财政支出重点项目绩效评价表

海南银际会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十二月九日

附件：

双清区财政支出重点项目绩效评价表


项目名称：邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程				项目属性：一次性	
主管单位：邵阳市双清区城市管理和综合执法局				执行单位：邵阳市双清区城市管理和综合执法局	
资金情况 (万元)	期初预算数 3172	调整后预算数 -	预算调整率 -	实际支出数 3119.40	预算执行率 98.34%
项目总体 目标及完 成情况	项目总体 目标	进行水体黑臭问题整改、实施渠道清淤工程、提升末端水域环境整治。			
	总体目标 完成情况	总体目标基本完成，完成情况较好。			
	概括				
项目绩效评分（分值 100 分）					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	评价情况	评价得分
投入 (15 分)	项目 立项 (9 分)	项目立项 规范性 (2 分)	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2
		绩效指标 明确性 (5 分)	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	绩效目标部分指标的细化、量化程度不足，此处扣 2.5 分。	2.5

		绩效目标合理性 (2分)	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	绩效目标的明确性、精确性不足, 此处扣1分	1
	资金分配 (6分)	分配规范性 (3分)	评价要点: ①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准; ②项目资金分配是否按照上述规定严格执行; ③分配结果是否按要求进行了公示公开。	资金分配有明确具体、科学合理的条件及分配标准; 项目资金分配按照上述规定严格执行; 分配结果按要求进行了公示公开。	3
		资金分配率 (3分)	资金分配率= (分配到具体单位的资金/计划投入资金) × 100%。 分配到具体单位的资金: 一定时期内实际落实到具体项目的资金或指标。 计划投入资金: 一定时期内计划投入到具体项目的资金, 一般为预算金额或已下达的指标金额。	资金分配率=100%	3
过程 (25分)	业务管理 (17分)	管理制度健全性 (2分)	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。	已制定或具有相应的业务管理制度; 业务管理制度合法合规、完整、合理	2
		制度执行有效性 (4分)	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目调整及支出调整手续完备; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	4
		项目质量可控性 (2分)	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段, 是否建立了必要的管理台	缺少对项目质量的控制手段, 此处扣2分	0

			账。		
		预算执行率 (6分)	项目支出预算执行率=(项目支出预算完成数/预算数)×100%。 项目支出预算完成数:本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数:经批复的本年度项目支出(调整)预算数。	双清区邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程项目预算为3172万元,实际支出3119.40万元,预算执行率98.34%,此处扣3分。	3
		绩效自评质量 (3分)	评价要点:①是否已按要求开展了项目支出绩效自评;②绩效自评报告要素是否完整、质量是否可靠(可参考相关工作总结、业务考评资料等)。	已按要求开展了项目支出绩效自评,绩效自评报告要素完整、质量可靠	3
过程 (25分)	财务管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	已制定或具有相应的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定	2
		资金使用合规性 (2分)	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估认证;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		财务监控有效性 (2分)	评价要点:①是否已制定或具有相应的监控机制;②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。	已制定或具有相应的监控机制;采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段	2
		会计核算规范性 (2分)	评价要点:①原始凭据是否齐全,会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰;②是否按要求实行项目专账核算,专项开支账目清晰、完整。	原始凭据齐全,会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等清晰;按要求实行项目专账核算,专项开支账目清晰、完整。	2
产出 (30分)	产出数量 (3分)	年度工作完成率 (3分)	评价要点:项目完成率=年度已完工项目/年度计划实施项目*100%	项目完成率=100%	3
	产出时效 (3分)	完成及时率	评价要点:年度实施的项目是否在规定时间内均完成。	专项资金发放及时,部分项目未在规定时间内完成,此处扣1.5分。	1.5

		(3分)			
	产出质量 (20分)	项目采购 (4分)	评价要点: 1.采购流程是否符合政府采购法相关规定; 2.采购资料是否规范。	采购流程符合政府采购法相关规定, 采购资料规范。	4
		项目管理 (6分)	评价要点: 1.项目是否按规定签订合同; 2.项目实施流程是否规范。	合同内有少量不严谨之处, 此处扣3分。	3
		资料归档 管理 (5分)	评价要点: 归档资料填写是否准确; 是否按项目归档。	归档资料填写准确; 按项目归档。	5
		公告公示 制度 (3分)	评价要点: ①是否公告公示②公告公示内容是否完整准确规范。	均已公告公示, 公告公示内容完整准确规范。	3
		问题整改 情况 (2分)	评价要点: 对监督检查发现的问题, 整改处理是否到位。	对监督检查发现的问题, 整改处理到位。	2
	产出成本 (4分)	成本节约 率 (4分)	评价要点: 各项目是否超出预算	未超出预算	4
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (8分)	评价要点: 洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程是否实现了水资源的再利用, 节约了水资源成本	项目对实现水资源的再利用, 节约水资源成本起到了显著的作用	8
		社会效益 (8分)	评价要点: 洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程是否起到改善邵阳市的水环境质量, 减少城市水污染物的排放量的作用	项目的实施改善了邵阳市的水环境质量, 减少了城市水污染物的排放量	8

		可持续影响 (6分)	是否促进城市社会经济可持续发展	项目的实施促进了城市社会经济的可持续发展	6
		社会公众或服务对象满意度 (8分)	①核对有关资料，是否有投诉事项；②满意度采取问卷调查的方式获取，满意度达到95%以上不扣分；满意度80%至94%扣2分；满意度79%以下扣4分。	核对有关资料，没有投诉事项；通过线下对就业补助资金受益群体随机发放问卷调查，经统计，发放15份问卷，满意度在95%以上。	8
评价得分合计		说明：满分100分，得分90分及以上的等级为优，80-89分为良，70分-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。			87
评价结论				根据资金的使用情况、项目的组织管理、产出成果及其效益等情况进行综合分析，本项目评价结论等级为：“良”。	



营业执照

(副本)
(1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91469005MAC1K7TN08

名称 海南银际会计师事务所（普通合伙）

出资额 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2022年11月07日

执行事务合伙人 张永山

主要经营场所

海南省海口市龙华区金贸街道海口市
龙华区金贸西路15号环海商务领馆10
层10E房

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；资产评估；破
产清算服务；财务咨询；税务服务；工程造价咨询；信
息咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；社会经济咨询服
务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政府管
理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）

琼 04846181

登记机关




2023年12月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：海南银际会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张永山

主任会计师：

经营场所：海南省海口市龙华区金贸西路15号
环海商务领馆10层10E房

组织形式：普通合伙

执业证书编号：46010063

批准执业文号：琼财会函[2022]478号

批准执业日期：2022年12月19日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



报告附件,再复印无效
海南银际会计师事务所(普通合伙)



2023年 12月 21日



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入

Agree the holder to be transferred to

2013年12月21日更名
海南银际会计师事务所
(普通合伙)

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

报告附件,再复印无效
海南银际会计师事务所(普通合伙)



姓名	张永山
性别	男
出生日期	1968-05-05
工作单位	湖南希望会计师事务所有限公司
身份证号码	430124196805050616
Identity card No.	



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



12


2013年1月21日更名为海南银际会计师事务所
注意事项所(普通合伙)

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

报告附件,再复印无效
海南银际会计师事务所(普通合伙)



姓名	高佳男
性别	男
出生日期	1957-12-17
工作单位	湖南能达联合会计师事务所
身份证号码	432322571217741
Identity card No.	

